

监理通知单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-020

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

事由: 关于荆门万华项目自 2019 年 12 月 24 日正泰领导初验后进入消缺期
消缺内容:

- 1、各箱变内有积水。
- 2、箱变底座与预埋件不合格。
- 3、1#-4#仓库、活动中心及木片仓防雷接地引下扁铁未刷标志漆。
- 4、4 台箱变及一次舱未刷标志漆。
- 5、高压电缆接头处要做电缆井及挂标志牌。
- 6、1#-4#箱变及一次舱外地坪要平整、保证地面离百叶窗底部离地面 15 公分。
- 7、各箱变圈梁顶部要抹灰。
- 8、各箱变内电缆未刷防火涂料。
- 9、箱变内积水井盖未做。
- 10、各箱变内及一次舱过墙电缆管未做防火封堵。
- 11、各箱变及一次舱内钢爬梯未做、垃圾未清理。
- 12、1-4 仓库、木片仓及活动中心、个别处桥架防雷接地未做。
- 13、活动中心桥架内 4 平方电缆未绑扎。
- 14、各施工现场垃圾要清理干净。
- 15、箱变内低压电缆架抱箍未加胶皮。
- 16、个别屋面防雷接地扁铁直角处未做斜搭接接触面不够。
- 17、各个仓库、活动中心及木片仓防雷接地引下扁铁接触面不够。
- 18、4 台箱变及一次舱围栏未做。

以上问题会给施工安全及竣工验收造成影响,造成一切后果由你单位全部负责。
以上事项在 10 天内整改完成,报监理部复查。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2019 年 12 月 24 日



扫描全能王 创建