

监理工程师通知单

编号: JXYK-CZZH-JLTZD-005

致: 江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送: 南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题: 施工质量相关事宜

内容:

我方于 2019 年 11 月 13 日巡视中发现, 一号厂房屋面支架安装已全部完成, 但未进行报验, 导致此屋面组件安装后顶部出现较为多的波浪, 不在一条直线。2019 年 11 月 14 日巡视二号厂房屋面支架安装发现, 施工人员依然使用之前的安装方法。

现令你方立即停止此类安装方法, 对已安装的立柱进行东西朝向拉线, 截去高点, 开孔且规范防腐处理后再进行安装作业, 保证组件的总体观感性。限三日内对已安装的立柱整改完毕, 报项目监理部复查。

若拒不整改, 对你司进行经济考核。

附: 未调整立柱安装的组件。

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师

日

期:



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。

