

监理工程师通知单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLTZD-007

致：江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送：南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题：关于施工质量相关事宜

内容：

我方于 2019 年 11 月 29 日巡视发现，三号厂房屋面条基钢筋笼绑扎制作偷工减料，未按照图纸设计施工，绑扎箍筋不测量间距，全部肉眼随意绑扎，严重影响条基质量。

现要求你方对三号厂房已绑扎完成准备浇筑的钢筋笼全部取出，按照图纸设计要求重新制作；限三日内整改完成报监理部复验。

附：问题照片。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：于琳

日

期：2019年11月29日

本表一式 3 份，由项目监理部填制，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

