

监理罚款通知单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-FKTZD-001

致：江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送：南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题：关于现场施工质量、进度的处罚事宜

内容：

根据业主、监理施工现场检查发现，存在以下问题：

- 1、在施工过程中未及时进行抹面，条形基础面层普遍为蜂窝麻面。
- 2、部分条形基础振捣不到位，导致基础掉角及侧边大面积蜂窝麻面，个别基础竟出现钢筋外露的现象。
- 3、项目施工负责人无故擅离项目，现场无施工技术人员、管理人员。
- 4、由于施工点比较多，目前施工现场的施工不能满足整个工程的施工进度，直至现在总包方未做合理的人员安排。

以上的问题经业主方和监理方决定，对你总包方项目部给予 3000 元的罚款，以此警告，限你项目部在两天内做出调整，如不能及时整改，将处以重罚。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日 期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

