

监理罚款通知单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-FKTZD-003

致：江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送：南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题：关于现场施工质量的处罚事宜

内容：

2019 年 11 月 29 日下达有关条基钢筋笼偷工减料整改相关问题的监理通知单 07、
监理罚款通知单 02 文件，责令施工单位三日内整改完成报监理部复检。

我方于 2019 年 12 月 2 日早上 8:00 巡视发现，施工方非但未整改，还进行了条基
浇筑作业，更有条基中未放置钢筋笼现象（已录制影像资料）。监理旁站人员询问过业
主方后，通知施工负责人停止进行浇筑。对已浇筑完成的条基进行统计，三号厂房屋面未放
置钢筋笼条基共 7 个；不合格钢筋笼条基共 41 个。

但在 2019 年 12 月 2 日早上 9:00 又开始了条基浇筑作业，并告知我方不合格钢筋
笼已整改完成，并发送整改图片、视频。

我方再次检查发现，钢筋笼非但未整改，施工人员还依然在浇筑不合格钢筋笼条基。

针对条基内无钢筋笼便浇筑、钢筋笼间距过大未按图纸设计绑扎钢筋的问题，经业主方和
监理方决定，对你总包方项目部给予 6000 元的罚款，以此警告。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

