

# 监理通知单

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-QFYY-TZD-01

致：江苏印加新能源科技股份有限公司 施工项目部

事由：现场成品库支架安装验收事宜

内容：

- 1、个别混凝土基座 U 型螺栓、螺母生锈；
- 2、个别混凝土基座 U 型螺栓伸出长度不符合设计要求；
- 3、个别支架螺栓未紧固；
- 4、底座连接件尺寸与设计图纸不符；
- 5、个别混凝土基座未放置在防水卷材上；
- 6、个别底座连接件悬空；
- 7、个别混凝土基座悬空；
- 8、屋面垃圾较多未清理；

根据上述情况监理部要求即日立即整改并对此事引起重视，现要求贵公司在后天（2019 年 09 月 25 日）前必须整改完成，整改完成后通知监理项目部检查验收并提交回复单。

如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请于 2019 年 09 月 25 日前填报回复单。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2019 年 9 月 23 日



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



