

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-TZD-004

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）


抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

主题：关于光伏区打桩及支架安装施工质量相关事宜


内容：

- 1、杨家泊区域部分支架管桩桩体倾斜垂直度偏差较大，不符合设计规范要求。部分支架管桩桩位偏移，影响后续支架组件正常安装施工。
- 2、高庄区域部分支架斜梁受力不均导致发生扭曲变形，严重影响了施工质量。
- 3、施工单位需加强对光伏区施工管理控制，保证现场施工质量。
- 4、其它未尽事宜请自查自纠。

附件：质量问题图片



管桩桩体倾斜严重



支架斜梁扭曲变形

以上质量问题你方项目部必须对各个班组进行技术交底，保证以后施工过程中不得出现类似质量问题，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

请将整改结果于 2019 年 10 月 18 日前回复本项目监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2019年10月15日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



扫描全能王 创建