

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-TZD-005

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

主题：关于光伏区支架组件安装施工质量相关事宜

内容：

- 1、光伏区部分支架斜梁檩托与檩条未对准安装到位，影响后续组件安装施工。
- 2、光伏区部分支架斜梁受力不均导致发生扭曲变形，严重影响了施工质量。
- 3、光伏区部分支架螺栓安装缺少垫片未紧固到位。
- 4、光伏区部分组件螺栓安装松动未紧固，缺少垫片。
- 5、光伏区部分组件安装工艺不符合规范要求，错缝严重影响质量、观感。
- 6、其它未尽事宜请自查自纠。

以上质量问题你方项目部必须对各个班组进行技术交底，保证以后施工过程中不得出现类似质量问题，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

请将整改结果于 2019 年 10 月 25 日前回复本项目监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2019年10月22日




本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。




扫描全能王 创建

质量问题图片汇总




支架螺栓未穿孔紧固




组件螺丝未紧固到位



组件螺栓安装缺少弹垫



支架螺栓安装缺少垫片



组件安装错缝严重



施工不当影响组件质量

