

## 监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目  
编号：TJYJP-CZZH-TZD-009

主送：羲和电力有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

主题：关于乙供物资质量事宜

内容：

- 1、贵单位乙供到货接地圆钢，经我监理单位抽查测量镀锌层厚度数值为： $47.9 \mu m$ 、 $31.8 \mu m$ 、 $37.6 \mu m$ 、 $41.8 \mu m$ 、 $44.5 \mu m$ ，不符合设计要求。
- 2、乙供桥架支架角钢，经我监理单位抽查测量镀锌层厚度数值为： $19.3 \mu m$ 、 $30.2 \mu m$ 、 $37.3 \mu m$ 、 $9.2 \mu m$ 、 $47.2 \mu m$ ，不符合设计要求。
- 3、边锚桩顶板镀锌层厚度不均匀偏差较大。
- 4、其它未尽事宜请自查自纠。

贵单位所到场乙供材料，未进行材料报审资料，报监理部审核，私自使用影响工程质量，现要求对到场不合格材料清退出场，不得私自于本工程，对已施工的返工整改，待返场后须上报监理审核，提供厂商资质、质量证明文件，确保工程质量，要求将整改结果于2019年11月30日前回复本项目监理部。

详见附件：问题照片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：李光贤

日 期：2019年11月26日

附图：圆钢镀锌层厚度不符合要求图片



附图：桥架角钢镀锌层厚度不符合要求图片



附图：边锚桩顶板镀锌层厚度不均匀偏差较大



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。