

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-034

主送：羲和电力有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于现场质量相关事宜

我监理部人员对你单位光伏区施工现场巡视检查发现存在以下问题：

- 1、组件安装有损坏碎裂情况，要求施工不得暴力野蛮施工，做好成品保护工作。
- 2、组件安装组件安装施工，部分组件紧固件缺螺栓，不符合设计要求，影响工程质量，存在组件破损脱落风险。
- 3、34#箱变高压电缆终端头制作，三叉套端头有空鼓情况，存在质量安全隐患。
- 4、现场检查发现有个别作业人员未佩戴安全帽，安全文明施工管理不到位，将对你单位进行经济考核，望予以重视。
- 5、其它未尽事宜请自查自纠。

以上问题要求严格按照设计及相关规范要求整改落实完成，确保工程质量，及加强安全管理，限你单位于2020年05月13日前整改回复本项目建设单位及监理部。

附：问题图片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：


日

期：2020年05月11日




本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。


附件：问题照片



组件紧固件缺螺母



组件紧固件缺螺母



组件紧固件缺螺母



绝缘套空鼓



组件碎裂



未佩戴安全帽



未佩戴安全帽



未佩戴安全帽