

监 理 通 知 单

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-TZ-005

致: 陕西大唐新能电力设计股份有限公司

抄送: 西安君能清洁能源有限公司

事由: 关于施工质量事宜

内容:

你单位承建的【向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目】工程。在业主方和监理方在现场巡视过程中发现以下问题:

1、检测车间至 3 号并网点的直埋电缆沟, 配电房门口一段深度不符合设计要求, 现要求你方立即整改。

2、在交流电缆敷设过程中不断有石块、硬土块掉落到电缆沟中, 要求你方即刻进行清理。

3、电缆穿管管口未做喇叭形, 交流电缆放线时电缆外皮磨损严重。要求你方采取保护措施。

4、电缆敷设完成后需铺沙盖砖, 监理项目部进行验收后方可回填。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 苗安明

日期: 2019 年 11 月 12 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建





扫描全能王 创建