

监理通知单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-TZD-001

致：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目 施工项目部

事由：关于施工资料报审、材料进场及第三方检测等事宜

内容：目前涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目施工已进行半个月，我部发现存在以下问题：

- 1、我部已在口头、会议、联系单等多种方式通知贵单位将前期资料报审齐全，截止现在资料仍报审不完整；
- 2、截止目前压块、桥架、电缆、电气设备等材料进场时间不明确；
- 3、3#箱变、一次、二次、SVG 等基础图纸至今未上报项目部，施工日期暂时未定；
- 4、剩余夹具、导轨、检修通道进场时间不明确；
- 5、加固进度接近尾声，任何相关资料未进行报审；
- 6、夹具第三方拉拔试验、土建钢筋、混凝土试块送检等相关资质、资料未报审我部；

现要求：

- 1、关于资料问题（包括加固相关资料）望贵单位在 2019 年 11 月 10 日之前上报我部，否则逾期一天罚款一千元，次日罚款翻倍累加；
- 2、剩余材料以及未进场材料望贵单位在 2019 年 11 月 11 日之前确定进场时间，否则逾期一天罚款一千元，次日罚款翻倍累加；
- 3、夹具第三方拉拔试验、土建钢筋、混凝土试块送检等相关资质、资料尽快报审我部；

由于目前材料进场速度严重影响施工进度，多次督促未果，若后期因此所产生经济损失由贵单位全部承担；根据上述情况监理部要求即日起立即整改并对此事引起重视，如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请于 2019 年 11 月 11 日前填报回复单。

监理项目部(章)

总/监理工程师：刘生发

日

期：2019 年 11 月 7 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。