

监理通知单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

编号：ZHJL-SXGR-TZD-003

致：河北筑能工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目 施工项目部

事由：关于厂房加固安装工程验收事宜

内容：在 2019 年 11 月 16 日组织的厂房加固验收中，我部发现存在以下问题：

- 1、部分拉筋两端缺少螺母；
- 2、部分拉筋两端未放置垫片；
- 3、部分拉筋安装松动，未紧固；
- 4、个别拉筋未安装；

根据上述情况监理部要求即日立即整改，如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请于 2019 年 11 月 19 日前填报回复单。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：

日

期

2019年11月16日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

