

## 监理工程师通知回复单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技有限公司 5.5MW<sub>p</sub> 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HF-008

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）

我方接到编号为ZHJL-SXGR-TZD-008的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、部分环网接地拐角处未做支撑点。2、部分夹具安装与彩钢瓦规格不匹配。3、部分组件方阵间跨接线未做防护措施。4、部分四平方线、MC4 接头未固定。5、部分环网接地固定不到位。6、部分检修通道未固定。7、视频监控系统个别穿线管不符合要求。8、桥架跨采光带处支撑角钢未固定。9、屋面垃圾较多未清理干净。10、汇流箱处桥架未进行支撑固定。11、部分汇流箱四平方进出口未做防火封堵。12、汇流箱壳体未做接地。13、汇流箱支架未做接地。14、MC4 接头与四平方线连接处未固定。15、部分环网接地搭接面积不够。16、100\*50 桥架端口未做封闭处理。17、部分组件方阵导轨余量不足。18、部分桥架连接处螺栓未紧固。19、汇流箱直流输出电缆端防护处理不符合要求。20、桥架与汇流箱接口处未做封闭处理。21、视频监控固定螺栓不符合要求。22、环境检测仪设备固定不牢固。23、部分桥架拐弯不符合要求。24、个别四平方线裸露未固定。25、部分穿线管未固定。26、个别四平方线存在接头。27、个别桥架支撑倾斜。28、桥架盖板敷设安装不符合要求。29、直立桥架未电缆进行固定。30、箱逆变、预制舱、SVG 基础未进行抹面。31、设备与基础缝隙未进行封堵。32、直埋电缆无任何警示标示。33、逆变器部分电缆未进行防火封堵。34、箱逆变、预制舱、SVG 基础内垃圾未清理。35、箱逆变、预制舱、SVG 基础部分电缆未进行固定。36、4 号箱逆变环网接地焊接搭接面积不符合要求。37、顶管管口未做封堵。38、部分环网接地接触屋面。

施工单位（章）

项目经理：

日期：

复查意见：

符合要求

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

附：本表由施工单位编制一式三份，由建设单位、监理单位、施工单位各存一份







