

监理通知单

工程名称：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-ZHJL--001

主送：羲和电力有限公司

抄送：溧阳市优科新能源有限公司

主题：关于项目材料相关事宜

经监理部与总包相关负责人现场检查检测发现，现场所使用的接地扁铁镀锌层厚度不符合规范要求，现场实测镀锌层厚度均低于最低标准。根据此情况，要求你单位将现场所有的扁铁退场处理，不得使用，采购符合规范要求的材料使用，进场后报审监理项目部，待检测合格后方可使用。

限三日内回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2019年9月28日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。




扫描全能王 创建

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号: SXMB18-SG-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目 监理项目部:
我方接到编号为 JXM7-ZHIL-001 的监理通知后, 已按要求完成了 接地扁铁退场的处理 工作, 现报上,
请予以复查。

详细内容: 将现场镀锌层不合格的接地扁铁退场, 并已采购了合格的接地扁铁到场。



监理项目部复查意见:

复查, 情况属实

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 符耀中
日 期: 2019.10.9

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。

