

监 理 通 知 单

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNDQ-006

致：中易建设有限公司

事由：施工质量相关事宜

内容：你单位所承建的《陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目》：目前已全额并网发电，现我监理方对现场进行检查，发现以下问题：

- 1、电缆桥架盖板较多氧化腐蚀现象；
- 2、个别组串线及接头搭在屋面上；
- 3、穿线软管出口处未做防护，易对组串线造成伤害；
- 4、逆变器、汇流箱等设备接地线与支架接地线未单独接地；
- 5、清洗系统水管出水口生锈腐蚀；
- 6、接地扁铁未固定到檩条上；
- 7、电缆桥架连接片螺丝未紧固；
- 8、接地扁铁焊接处搭接面不足；

以上现象要求你方立即整改并回复，按照规范要求施工；

抄送：咸阳光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2020 年 05 月 12 日



扫描全能王 创建

