

监 理 通 知 单

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-002

致：安徽臻杰建设工程有限公司施工项目部

抄送：合肥正泰光伏发电有限公司 项目部

主题：生产安全监督管理与执行

内容

2019 年 11 月 13 日星期三下午 15:00 前后，于联宝厂房 3#库内施工的人员由于防火措施不到位，现场监管人员监管不到位，且焊接作业面下方杂物未清理，焊接火花落下引发明火，现场及时发现并扑灭。

安全第一，预防为主，会议中屡次强调安全防火，现场必须配安全员、灭火器，防火布。此事件应当引以为戒，加强现场人员安全防火意识，杜绝此类事件再次发生。

现要求你方立即整改，限期一天。

整改完成后报监理验收合格后方可进行下一步施工。



项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。



扫描全能王 创建