

工程联系单

CHE-HFLB-20191024		工程名称: 安徽省合肥市联宝 5.99MW 光伏发电项目			
联系单编号	HFLB-HTIAN-NY-2020070901	接收人		发送方式	邮件 or 原件
联系事宜	关于施工进度情况检查的问题				
主送单位	常州正衡电力工程监理有限公司				
抄送单位	浙江正泰新能源开发有限公司				
☐ 紧急 ☒ 重要 ☐ 请批注 ☒ 请回复 ☒ 请传阅					

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方于 2020 年 7 月 8 日接到安徽省合肥市联宝 5.99MW 光伏发电项目关于施工进度情况检查编号 ZHJL-TZD-005 的通知单, 关于施工现场人员数量较少影响施工进度的问题, 我方在接到通知后及时进行人员调整, 加派人员并按进度计划完成电缆敷设, 加快工程进度尽早完工。




提出单位 (或部门): 安徽慧天新能源技术有限公司

提出时间: 2020 年 7 月 9 日

经办人 (签字): 孙科

签发人 (签字): 任平东



回复: (内容较多时可附页)

符合要求

回复单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

回复时间: 2020 年 7 月 10 日

回复人 (签字): 房文峰

房文峰



单位代表 (签字):

说明: 1. 经办人、签发人、回复人、单位代表需在联系单上签字;

2. 工程联系单应加盖单位公章或项目专用章, 回复方原件返回提出方, 回复方自行扫描存档

3. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主、监理单位、施工单位各 1 份



扫描全能王 创建