

监 理 通 知 单

工程名称：南通象屿海洋装备有限责任公司 8 兆峰瓦光伏项目

编号：XYGF-011

致：四川艾思玛电力工程有限公司（总包单位）

事由：针对施工质量的问题

内容：

贵单位总承包的南通象屿海洋装备有限责任公司光伏发电项目，我部在巡视船体车间时发现如下问题：

- 1、施工人员在组件安装时中压块未卡在导轨上及压块螺栓未紧现象比较多。
- 2、个别压块缺少弹垫。
- 3、个别组件表面划伤严重。
- 4、4 平方线敷设时破皮严重。
- 5、MC4 插头内有铁锈。

对于以上问题要求你单位对新进施工人员进行技术交底并形成记录提交至监理部，对于组件安装产生的问题立即整改到位，4 平方线破损处需更换，严禁使用电工胶布包裹，MC4 插头连接时需清理插头内铁锈，清理完毕方可进行连接。

对于以上存在的问题限你单位于 2020 年 3 月 31 日前回复

抄送：南通昌屿新能源有限公司

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2020 年 3 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建





