

监 理 通 知 单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-001

致：浙江江能建设有限公司

温州城建集团股份有限公司

盐城市巨卓建设工程有限公司

温州乐泰 150MW 农光互补项目施工项目部

事由：现场施工质量问题

内容：

经下午对光伏区施工现场巡视发现诸多问题，要求你方高度重视并严格管控，不能因进度忽视安全及质量，做好转序资料，转序施工必须经监理验收合格后方可施工。

- 1、管桩标高需严格把控，个别桩存在偏差较大
- 2、管桩垂直度不符合验收标准，个别管桩阵列没有在同一轴线。

以上问题，要求立即整改，施工前加强各项技术交底，为后期支架安装创造有利条件

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 11 月 29 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。