

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-021

致：上海电力建设有限责任公司 施工项目部

事由：关于高压电缆敷设保护的问题

内容：

光伏区高压电缆敷设后已进行回填前盖砖保护，监理项目部现场巡视检查发现盖砖工序不符合要求，不能很好的保护电缆。要求必须立即整改，砖块必须横向满铺，不能留有空隙，铺设完成回填前必须通知业主、监理检查合格后方可进行回填施工，否则，造成的后果由你公司承担。施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。



限 3 日内回复



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

池永友

日期：2020 年 06 月 04 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建