

监理通知单

工程名称：温州乐事 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-YZD-048

致：上海电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区箱变环网接地施工质量事宜

内容：

监理项目部现场巡视检查时发现，你单位施工的 6#、7#、8#、9# 光伏区域的箱变环网接地焊接时未按图纸要求施工。

设计图纸上明确要求主接地网埋深 0.8m，且每个箱变周围要埋设 6 根垂直接地体，所有焊接要满足两面焊接，焊接处要做防腐处理。

而你单位现场施工埋深不满足 0.8m，箱变周围只埋设 4 根垂直接地体且焊接处只焊一面焊接处未做防腐处理。

现要求必须立即整改，要求你单位按图纸施工，整改完成后，监理项目部检查，否则，造成的后果由你公司承担。



限 3 日内回复。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 9 月 26 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备