

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-050

致：上海电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区主网接地沟未报验回填的事宜

内容：

监理项目部现场巡视检查时发现，你单位施工的 6#地块光伏区域的环网接地回填前未报监理及业主验收私自回填，且此处存在着严重的质量隐患，水平接地体搭接处只单面焊接，焊接处未做防腐处理。已下发监理通知单至今仍未整改，现已回填。

现要求必须立即整改，要求所回填处挖开检查。整改完成后，监理项目部检查，否则，造成的后果由你公司承担。



限 3 日内回复

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020年10月6日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备