

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-061

致：上海电力建设有限责任公司 施工项目部

事由：关于环网接地施工安装的事宜

内容：

你单位施工安装的光伏区 4 号地、5 号地、8 号地环网接地埋设深度不符合设计要求，有的地方甚至在地面上。9 号地*02WBT01 箱变接地装置垂直接地体基本与地面持平，水平接地体未全部连接。

要求：立即整改，必须按设计要求施工安装，经验收合格后方可回填隐蔽。

所有隐蔽工程必须报监理项目部、业主项目部检查验收。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 3 月 24 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。