

监 理 通 知 单

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号：ZHJL-TZD-005

致：鼎晟光伏能源有限公司

昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站施工项目部

事由：现场施工质量、进度问题

内容：

截止今日你方施工进度已满足不了 12.10 并网目标，现要求你方增加施工人员及机械，制定实施可行的施工计划，保证每天完成量，确保 12.10 并网，施工同时保证施工质量及人员安全，做好后勤保障工作，望贵司高度重视，积极配合，顺利完成此项目的建设，完成不了将承担责任。

监理项目部（章）



总/专业监理工程师：徐耀生

日 期： 2019 年 12 月 2 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。