

监理工程师通知单

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号：HNGF-B1-010

致：湖南中程电力工程有限公司衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目施工项目部

事由：关于外线施工质量事宜

内容：

2020年4月08日我监理人员巡查外线施工现场时，发现8#塔基处理塌陷塔腿问题时预埋钢筋笼粘有较多污泥并且四个塔腿钢筋笼生锈严重，严重影响工程质量，需进行污泥清除和防腐除锈处理。处理好之后再进行浇筑，要确保施工的质量，严格按图纸和规范要求施工；

现要求施工单位就以上及其他塔基存在的类似问题，严格自查，立即按规范要求整改，确保工程的安全和质量，整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚，后附图。

以上问题三日内回复。



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2020年4月8日