

## 监理工程师通知单

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-HNGF-TZD-005

致：湖南中程电力工程有限公司施工项目部

事由：关于外线施工质量、安全事宜

内容：

2020 年 1 月 2 日我监理人员巡查外线施工现场时发现以下问题：

1、6#塔坑基础需修整，7#塔积水严重需排除，个别处钢筋搭接长度和箍筋直径不符合要求；

2、6#塔无安全防护措施和警示标志，7#塔塔基口未遮盖、无警示标志、安全防护措施不到位，存在严重的安全隐患。

针对上述问题，现要求相关施工单位立即整改，严格按图纸要求施工，确保人员安全，整改完成自检合格后报监理项目部复查，合格后方可进入下道工序，否则将给予严厉处罚，后附图。

以上问题三日内回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2020年1月2日

注 本表一式\_\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_\_份。