

# 监理工程师通知单

工程名称：德州齐河普洛斯物流园 2.6MW 分布式光伏发电项

编号：ZHJL-TZD-002

致：阳光电源股份有限公司：

主题：关于资料、安全相关事宜

内容：

贵单位施工的德州齐河普洛斯物流园 2, 6MW 分布式光伏发电项目根据业主要求现通知如下；

- 1、蓝图与现场不符的停止施工，先进行设计变更后再施工（包括土建工程）；
- 2、前期报审资料没有完成、材料进场没有报审、工序资料未报审不准施工（纸质版）。
- 3、安全带、安全帽、防坠器使用不规范，发现第一、二次罚款处理加倍形式递增，第三次施工人员退场；

4、围栏、采光带防护不到位，不准进行下道工序施工；

5、材料垂直运输，四周防护不到位、无安全指挥人员不准吊装；

本通知要求总包单位下周二资料报审措施实施完成，如不能按要求施工，所产生一切后果自负。建设单位、监理单位将采取有效措施，进行项目停工或经济制裁，一但发生停工时，复工必须有业主签字监理才开复工令。希总包单位高度重视以上要求，尽快落实完成。

限期 4 月 29 日回复



监理单位（盖章）

项目监理负责人

徐耀华

日

期 2020.4.25.