

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-002

致：安徽元正新能源有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

主题：关于推进光伏区施工进度事宜

内容：

目前外线和升压站施工已全面展开，而光伏区施工却迟迟未能推进，进度已经滞后于其他单位，为了加强项目全面推进，特要求贵公司完成以下节点：

- 1、2020 年 1 月 12 日前完成光伏区进场道路；
- 2、2020 年 1 月 15 日前人员、设备必须到场（至少 2 台打桩机和 1 台吊车到场）；
- 3、2020 年 1 月 16 日前完成试桩工作。

望贵单位引起高度重视，群策群力，采取一切必要措施，全面推进工程施工。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送光伏区施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建