

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：CZZH-BDH-TZD-004

致：青海驰腾电力自动化工程有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

主题：关于加快推动升压站基础施工、设备安装、调试、并网等各项工作的事宜

内容：

鉴于 5 月 20 日并网还有 50 天时间不到，升压站保护定值计算、PT、CT 计量校验、主变油样、局放等试验，以及设备单体调试、电气设备系统联调等尽快确定，并上报业主和监理单位。

对升压站 5 月 20 日并网节点，各项工作进行投运倒排提交监理部，写明各项节点计划时间和完成时间，并对各项节点明确责任人，我们将及时跟踪，督促落实。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建