

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-017

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

特变电工国际工程有限公司公安输变电工程（施工项目部）

青海驰腾电力自动化工程有限公司（施工项目部）

安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于施工资料完善事宜

内容：

目前公安项目已大面积开始施工，计划本月完成首次并网。但现场各单位施工资料经多次沟通、催促任然严重滞后于实体进度。尤其是光伏区土建单位、安装单位、升压站施工单位，施工资料没有一项是完整合格的；外线施工单位资料盖章、签字不全、资料漏项、资料进度滞后实体进度；为确保 5 月如期完成电力公司等各项检查。现要求公安项目 4 家施工单位本周五前补齐所有资料，确保实体和资料同步，顺利完成并网前各项资料检查；

若在本周五前未将资料补齐将按照合同要求分别给各单位下发 5000-10000 罚款单；

限 3 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建