

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-036

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于加快光伏区施工进度和项目部电气人员配置事宜

内容：

1、目前项目已经并网，但光伏区施工进度迟缓，严重滞后总进度计划；

2、现场项目部人员配置中无湖北电建电气技术负责人，结合目前光伏场区电气施工现状，为确保光伏场区电气施工保质保量有序展开，要求你方尽快配置电气负责人（电气管理人员）到场，加强施工现场电气施工安装管理，提高电气施工质量，同时做好和升压站、调试单位、运维单位的对接工作，做好向建设单位、监理单位的汇报、沟通工作。

根据上述情况，望你单位想方设法，克服目前雨季带来的困难，制定新的施工进度计划，尽快完成项目全容并网；同时要求你单位尽快安排电气管理人员到场，加强现场电气统一管理，确保项目安全无事故。

限 2 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。