

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-037

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于现场进度严重滞后、民工闹事、(T25、T26、T27) 区域平单轴切分的事宜
内容：

1、你单位截止 2020 年 7 月 14 日，立柱累计焊接 16411 个（完成率 76.9%），支架累计安装 1698 组（完成率 67.2%），组件累计安装 39.7MW9（完成率 35%），汇流箱累计安装 36 台（完成率 66.7%），逆变器累计安装 79 台（完成率 17.7%），高压电缆累计敷设 3 个区域（完成率 11.1%），箱逆变一体机和箱变累计完成 3 台（完成率 11.1%）。

2、目前你单位安装人员严重不足，根据监理近期对安装人员统计，多则 100 多人，少则几十人，根本不能按照进度计划完成全容量并网。

3、农民工工资问题一直未能解决，多次到镇府劳动保障局上访、闹事（6 月 29 日在升压站阻工，6 月 30 号拉闸，阻挡并网，7 月 4 号围堵业主项目部并拉横幅），严重影响业主形象，给项目带来极其恶劣影响（附图）。

综上所述，安装单位目前总体进度严重滞后，履约能力不足，不具备平单轴区域施工能力，根据监理、业主单位综合评估，将平单轴区域进行切分处理。

限 2 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。

