

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-058

致：中电建湖北电力建设有限公司（固定支架区域安装施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于更换集电线路电缆分接箱的事宜

内容：

1、应建设方要求，现将场区 4 条集电线路 15 个分接箱取消，电缆头全部更改为中间接头。

2、电缆中间接头应选择 3M 品牌，并联系厂家派专业人员到场进行电缆头制作，保证施工工艺的规范，并做电缆标志，以便生产运维。

3、施工前到运维处开工作票，确认线路断电方可施工，做好相关安全措施，确保安全无事故。

4、施工过程循序渐进，逐条线路进行更换，最大限度减少电量损失。

5、更换的分接箱全部取下来，集中归置。

以上几点望你单位尽快落实执行。

限 2 日内回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建