

消缺整改单

工程名称：江苏创泰特钢制品有限公司 803kw 屋顶分布式光伏项目

编号：ZHJL-001

致：山东登莱电力工程有限公司

现项目已基本完工，但经我部监理巡查发现仍存在以下问题：

- 1、桥架切割位置存在毛刺。
- 2、组件公母头连接线未绑扎到位。
- 3、组件间接地扁铁尺寸不满足要求。
- 4、接地扁铁未按要求进行防腐处理。
- 5、运维通道经采光带上方处，在通道踏步下方增加扁铁。
- 6、各个出线管关口采用防火泥封堵。
- 7、对垂直处电缆桥架内电缆进行绑扎，并按要求更换为梯形桥架。
- 8、对表面存在划伤的组件进行更换。
- 9、对逆变器支架进行加固处理。
- 10、为保证运维工作，增设安全可靠爬梯。

以上问题请施工单位抓紧整改，并对已完成区域进行统一排查，防止遗漏。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年01月17日



抄送：业主项目部

注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。



扫描全能王 创建