

监 理 通 知 单

工程名称：常州金坛禾一新能源科技有限公司建设贝特瑞新材料科技有限公司屋顶 10.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL—002

致：江苏天目电力建设有限公司

事由：

关于一号车间旋转楼梯需要加固一事。

内容：

我方监理在一号车间安全巡视中发现，旋转楼梯的斜撑缺少，发现三个方向缺少斜撑，存在安全隐患，望你方接到通知单后，在旋转楼梯的东面，南面，西面，各加两道斜撑。

以上问题，要求你方立即采取措施整改，并 24 小时之内回复。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金宝

日 期：2020 年 1 月 17 日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

附圖：



监理工程师通知回复单 (B1 类)

工程名称: 常州金坛禾一新能源科技有限公司建设贝特瑞新材料科技有限公司屋顶
10.8MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

ZHJL-002 号监理工程师通知单的内容完成情况如下 (逐条对应写明):

内容:

我公司承建的常州金坛禾一新能源科技有限公司建设贝特瑞新材料科技有限公司屋顶 10.8MW 分布式光伏发电项目

存在的问题在贵部的监督之下以及时整改, 回复内容如下:

1、该临时上下通道不是我方搭设, 我方只是借用其他施工单位的临时楼梯; 因工期原因我方未搭设临时通道, 且贝特瑞公司只批准此处可以设置临时上下通道。因此, 通知单中要求我方在临时通道上增加抛撑, 我方只能年后整改。还有在临时通道的南侧没有条件增加抛撑。

以上是我单位的回复内容, 望贵部监督检查!

承包单位项目经理部 (章): _____

项目经理: 张明 日期: 2020.1.12

项目监理机构签收人

姓名及时间

时金宝

2020.1.12

承包单位签收

人姓名及时间

张明 2020.1.12

监理审核意见:

此事于安全生产关系密切, 希望贵公司尽快解决此事。

专业监理工程师:

时金宝

项目监理机构 (章): _____

总监理工程师: 刘士发 日期: 2020.1.12

注: 监理工程师通知回复单分类为: 进度控制类 (A51)、质量控制类 (A52)、造价控制类 (A53)、安全文明类 (A54)、工程变更类 (A55)。

江苏省建设厅监制