

监理通知单

工程名称：大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 光伏发电项目 编号：ZBHL-17-001

致：阳光电源股份有限公司大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 光伏发电施工项目部

事由：现场问题

内容：经建设单位、监理单位巡视检查，发现以下问题

1. 屋面导轨切割造成屑渣未及时清理，易造成屋面生锈现象
2. 设备基础进出线镀锌圆管未按要求做成喇叭口处理，后期电缆穿线易造成电缆划伤
3. 组件下方直流线缆未绑扎到位，掉落至屋面，下雨易造成电气短路
4. 组件安装中存在压块缺少、未紧固到位、松动现象
5. 材料堆积场地围栏因大风天气造成倒落一地
6. 组件安装过程中缺乏成品保护意识，存在背板接线盒拉扯现象，暴力拆除绑扎线缆，易造成损坏

现要求：

针对以上问题立即安排人员进行完善，同时请贵施工项目部加强管理，并按要求进行班前会、安全交底会等形式加强施工人员培训工作

关于组件安装，我单位将下发组件安装注意事项文件，请贵施工项目部做好施工人员交底培训工作（见附件）

监理项目部（章）

总/监理工程师

日



2020年11月14日

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



