

监 理 通 知 单

工程名称：南京国轩电池有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

编号：NJGXDC-851-4-4-3

致： 四川渝庆建安建设工程有限公司 土建施工项目部

事由：关于基础混凝土浇筑质量问题

经现场监理人员巡视发现如下质量问题：

- 1、贵项目部未按照工作程序在关键工序施工时报备业主及监理项目部。
- 2、大雨过后应在基坑抽净积水后报备业主及监理项目部验收后方可下道工序。
- 3、基坑积水及塌方泥土未清理干净擅自混凝土浇筑。

请贵项目部收到通知单后正确对待，确保后续工作按照工程程序施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 王法

日 期： 2020 年 06 月 10 日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。