

监 理 通 知 单

工程名称：江苏国强电动工具有限公司 1.8MWp 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-TZ-003

致： 江苏宏宝电力有限公司江苏国强电动工具有限公司屋顶分布
式光伏发电施工项目部

事由： 进度缓慢、现场安全

内容：

根据建设单位要求，在本月底 30 号完成项目并网工作，自开工以来，我单位多次催促进度问题，但一直处于滞后状态，截止到目前为止，我单位对现场施工进度进行统计

(1) 组件安装工程完成约 35%

(2) 电气施工完成约 10%

(3) 设备安装完成约 40%

按照当前的施工进度很难保证在月底完成并网工作，请你部在保证安全的情况下，加快施工进度，合理安排人材机投入，确保在月底完成并网工作，同时，一定要加强现场安全管理，对吊装、上下爬梯、临边、采光带、电气施工等存在安全隐患点进行排查，加强安全教育培训工作，我单位将不定期不定区域进行抽查，对发现的安全问题及时汇报，情节严重将按照要求下发工程暂停令

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日 期：2020 年 6 月 2 日



扫描全能王 创建