



工程罚款单

表 FD-B22

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHLJL-FKD- 003

被罚单位	誉海建设工程有限公司
被罚项目	17#风机基础
被罚金额（大写）	贰 萬 伍 仟 元
罚款原因：由于三期 17#风机基础完成混凝土浇筑时间晚于建设单位开会要求时间及自行承诺完成时间 5 天，根据会议约定，现对你单位每晚 1 天 5000 元罚款，共 25000 元。	
项目监理部意见： <p>同意执行</p> <p>项目监理部（章）：</p> <p>总监理工程师：刘士俊</p> <p>日 期：2020.7.19.</p>	
建设管理单位意见： <p>同意执行。请施工单位在后续施工中加快施工进度。</p> <p>建设管理单位（章）：</p> <p>项目经理：张超</p> <p>日 期：2020.7.14</p>	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存一份。