

监理工程师通知单

表号：FD-B1

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-TZD-002

至：黑龙江兴旺建筑安装工程有限公司施工项目部

事由：关于施工单位加快施工进度。

通知内容：

根据业主单位要求和施工工期节点要求，贵司现目前施工进度无法满足工期的要求，请尽快合理安排工序，抓紧材料落实，人员调配（资料员、施工员、安全员及施工作业人员）尽快进场并向我监理项目部报审施工组织设计、施工进度计划，获批准后严格执行，在确保安全生产及质量要求的情况下，保证施工进度和质量。

以上问题，限2个工作日整改完成并报我监理项目部复查。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：郭俊兰

日期：2022.4.26