

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-017

至: 誉海建设工程有限公司施工项目部

事由: 关于风机基础灌注桩施工相关事宜

通知内容:

根据现场风机基础出现的问题及施工单位技术及安全管理人员均不在现场, 施工过程管控不到位, 虽然监理人员多次要求, 然效果不佳, 现再次通知你单位务必做好以下工作, 否则再次产生的一切后果应有你单位承担。

- 1、灌注桩施工现场施工单位必须要有技术人员及安全人员在岗监督指导。
- 2、现场负责人必须随时关注钻孔的垂直度, 发现偏差及时对打桩机进行调整, 保证钻孔垂直。
- 3、钢筋笼吊装时, 必关注现场作业人员保证安全, 同时保证钢筋笼垂直进入桩孔, 严禁歪斜进入。
- 4、钢筋笼进入桩孔后必须进行人为晃动或将钢筋笼转动一周, 保证钢筋笼不偏心。
- 5、桩顶浇筑混凝土必须达到设计高程要求, 避免桩顶标高不够的问题产生。
- 6、导管必须从桩孔中间出入, 严禁混凝土导管提出过多过快, 避免桩体出现孔洞。

项目监理部 (章)

总/ 专业监理工程师

日

期: 2020.8.28

