

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHL-TZD-018

至: 普海建设工程有限公司施工项目部

事由: 关于风机基础锚栓材料送检的相关事宜

通知内容:

你单位施工的 HG07、HG09 风机基础锚栓安装分项工程, 所用原材料锚栓目前未按要求在
监理人员见证下取样与送检, 在没有取得材料复试合格报告的情况下, 禁止用于该工程施工。
为保证工程质量, 监理项目部要求你单位, 按要求将锚栓材料在监理人员见证下取样并送检,
取得材料复试合格报告后方可施工, 如不送检, 工程由此出现一切质量问题, 由你单位自负。

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2020.9.3

