

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-022

至: 誉海建设工程有限公司施工项目部

事由: 关于基础钢筋绑扎制作的相关事宜

通知内容:

2020年9月16日因5#基础钢筋工离场,你单位基础钢筋绑扎停工至今,因你单位劳动力(钢筋工)不足,严重影响工程施工进度,现要求你单位2天之内增加钢筋工施工班组进场施工,同时开展5#、15#风机基础钢筋绑扎作业。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

