

## 监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-029

至: 誉海建设工程有限公司施工项目部

事由: 关于施工现场巡查发现的相关问题

通知内容:

近期巡查施工现场发现以下问题:

- 1、基础接地扁铜上内环未做 (2#、3#、7#、18#), 在下道工序接地连接施工前完成。
- 2、风机防火墙、箱变基础防腐沥青涂层厚度不足 (7#风机)。
- 3、2#、3#风机基础接地扁铜被盗, 要求施工单位尽快恢复。
- 4、目前 11#风机塔筒已开始吊装, 基础接地扁铜上内环未做, 已影响下道工序施工, 要求你单位立即完成 11#基础接地扁铜上内环施工。

以上问题现场已多次微信及口头提出整改意见, 施工单位依然我行我素不及时整改消缺, 要求你单位立即安排人员整改消缺, 否则后果自负。

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2021.1.27

