

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-034

至: 誉海建设工程有限公司施工项目部、苏华建设集团有限公司施工项目部、众森建设集团有限公司施工项目部

事由: 关于首次质量监督检查专家意见书相关事宜

通知内容:

2021年4月13日至4月14日可再生能源发电工程质量监督站对汉沽三期风电项目进行商业运行前质量监督检查, 针对质检站检查中提出的问题, 要求你单位分析问题存在的原因, 认真及时整改。

问题:

- 1、需加强风机基础沉降观测基准点的保护, 规范地做好风机基础沉降观测工作。
- 2、塔筒门外钢楼梯未调平, 楼梯底座混凝土未浇筑。
- 3、整个接地网外露部分的连接应可靠, 接地线规格正确, 防腐层应完好, 标志齐全明显, 现场检查发现部分接地不规范。
- 4、电缆线路名称标识齐全, 电缆相色正确, 现场检查有不足, 需要进一步完善。
- 5、电气设备命名及编号、直埋电缆敷设路径、带电安全警示等标识标牌正确齐全, 现场检查有不足, 需要进一步完善。
- 6、风力发电机组标识、标牌统一、齐全。需要配置齐全。
- 7、基础场地回填至设计标高及业主要求。
- 8、锚栓未安装防护帽及涂防腐油脂。
- 9、塔筒内电缆未刷防水涂料及绑扎固定。

针对以上问题要求你单位按(原因分析、处理方案、整改情况, 预防同类问题采取的措施)等要求进行有效整改, 限在4月21日之前完成全部整改。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师: 刘士俊

日

期: 2021.4.18

