

监理通知回复单

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-TZD-017 的监理通知后，已按要求完成了 检查整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、灌注桩施工现场施工单位必须要有技术人员及安全员在岗监督指导。
- 2、现场负责人必须随时关注钻孔的垂直度，发现偏差及时对打桩机进行调整，保证钻孔垂直。
- 3、钢筋笼吊装时，必关注现场作业人员保证安全，同时保证钢筋笼垂直进入桩孔，严禁歪斜进入。
- 4、钢筋笼进入桩孔后必须进行人为晃动或将钢筋笼转动一周，保证钢筋笼不偏心。
- 5、桩顶浇筑混凝土必须达到设计高程要求，避免桩顶标高不够的问题产生。
导管必须从桩孔中间出入，严禁混凝土导管提出过多过快，避免桩体出现孔洞。
- 1、灌注桩施工现场施工技术人员、安全员到场指导监督施工作业。
- 2、灌注桩施工过程中由技术人员全程测量其垂直度。
- 3、吊放钢筋笼施工时有技术人员全程监测、指导施工。
- 4、钢筋笼安放到位后进行转动钢筋笼。
- 5、灌注桩混凝土施工标高按设计标高高出 1 米施工。混凝土灌注过程中导管按照要求进行。

施工项目部（章）：

项目经理： 高朝霞

日期： 2020.8.29

监理项目部复查意见：

经复查已完成整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 刘生发

日期： 2020.8.29

注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部存 二 份，监理项目部、施工项目部各存 一 份。