

# 监理通知单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-19

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）

事由：关于北区一标段支架基础浇筑相关事宜

内容：

经监理部现场巡视检查发现，你单位正在施工的 11#方阵支架基础打孔深度不足，（支架基础桩孔深度 1800mm），存在严重的质量隐患；现要求你单位对 11#方阵桩孔立即进行整改，对已进行浇筑的支架基础进行拆除处理，整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 3 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张金星

日

期：2020.7.31



注 本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  份。



扫描全能王 创建

