

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-064

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部):

事由: 关于桩柱基础浇筑相关事宜

内容:

经我方监理现场巡视检查发现,你单位 16#方阵桩柱基础浇筑轴线偏差较大,预埋件偏心,存在严重的质量隐患,影响后续施工。针对该问题,要求你单位对已完成浇筑的桩柱基础立即进行整改,对施工班组重新进行交底工作,严格按照图纸设计要求进行施工。整改完成后,通知我方监理现场验收,验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议,请在 24 小时内向监理提出书面报告,请于 2020 年 09 月 08 日前填报回复单。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 江永清

日

期: 2020.9.5

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建