

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-082

致： 江苏东软智能科技有限公司（施工项目部）：

事由：关于柔性支架区域主索张拉相关事宜

内容：

经监理项目部巡视检查发现，你单位主索张拉前，支架基础强度未达到图纸设计要求，存在严重的质量隐患。现要求你单位立即停止该工序施工，待支架基础强度达到图纸设计要求后，通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工，确保项目安全文明施工！

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 9 月 30 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： （签字）

日

期： 2020.9.28



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

